

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)

প্রকল্পের নামঃ "৫জি"র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর জপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন"

কার্য (WD-1):

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	কিস্তি সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষর তারিখ	প্রাকল্পিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য)	প্রক্রিয়ার সময়	সম্ভাব্য তারিখ					
											দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	৩এফটিএন-৫জি/ ২০২৩-২৪/ডব্লিউডি-১	জপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	৫	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	২০২৪	৩এসপি স্থাপনঃ ১২৯৬১.০০ + রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণঃ ১৫৭২৩.০০; সর্বমোটঃ ২৮৬৮৪.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/০৮/২০২৪	০৩/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	২২/১০/২০২৪	৩০/৩/২০২৫*
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২১	১৪	৭	২৮	১৫৯
										প্রকৃত তারিখ						

* আলোচ্য WD-1 প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজের জন্য ৩০/১০/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০/০৩/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ৩১/১২/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে।

২৬/৭/২০২৪
(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক (কোম্পিউটার)
৫ ডিবি উপসচিব (কোম্পিউটার) এর কার্যালয়
জাতীয় সড়ক কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা
বিটিসিএল কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৩১০০১০১৮

২৬/৭/২০২৪
মোঃ আনোয়ার হোসেন
বায়োমিটার পরিচালক (জি. ডি. ডি. ডি.)

২৪.০৭.২৪
শারমিন সুলতানা
উপসচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।